

**Q: В якому місті планується монтаж та налаштування обладнання?**

**A: CCI confirm that the place of delivery and montage/basic implementation will be in Kyiv, Ukraine**

**Q: Просимо уточнити з приводу яких саме робіт передбачено налаштування обладнання:**

Basic implementation				
227	Монтаж та базові налаштування	Монтаж та базові налаштування проєктного обладнання	1	---

**В НРЕ специфікації backup система, схд, сервер – що тут необхідно зробити, які налаштування, чи потрібна міграція даних на систему, чи потрібно буде створити архітектуру? По PaloAlto та VMware взагалі потрібно буде встановлювати чи ні?**

**A: Передбачені наступні роботи:**

- монтаж обладнання
- мережева комутація
- запуск обладнання
- встановлення системи віртуалізації на серверах
- активація ліцензій, встановлення ліцензій на обладнанні
- оновлення ПЗ/ОС/баз безпеки/сигнатур безпеки/тощо, встановлення рекомендованих патчів виробником обладнання
- базові налаштування обладнання (наприклад для мережевого обладнання: час, часовий пояс, dns, ntp, дефолтна маршрутизація, ір-адресація на інтерфейсах, інтерфейс для керування адміністратором, заведення акаунта адміністратора)
- додатково на системах безпеки налаштування політик безпеки що дозволяють інспекцію трафіку та доступ з мережі замовника у Інтернет